

موقف شهر تشرين الثاني/ 2023

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
<p>تم سحب العمل من شركة تكنو اكسبورت الجيكية لأجلها بالتزاماتها التعاقدية بتاريخ 2023 / 9 / 19.</p> <p>-تم توقيع العقد مع شركة فجر الخليج بتاريخ 2 / 11 / 2023 لأكمال الاعمال الميكانيكية والمدنية والكهربائية المتبقية وتم تسليم الموقع بتاريخ 6 / 11 / 2023 وبشرت الشركة بالاعمال ووصلت نسبة الانجاز للاعمال اعلاه 25% .</p> <p>- تم توقيع عقد تنفيذ اعمال Loop test مع شركة شمس الصباح بتاريخ 7 / 11 / 2023 وتم استلام الموقع بتاريخ 20 / 11 / 2023 .</p> <p>- تم توقيع عقد اكمال الاعمال في محطة الكهرباء للمشروع مع شركة هيتاشي بتاريخ 23 / 11 / 2023</p> <p>- تم تكليف فريق مختص من قسم النظم والسيطرة العائد لهيئة الصيانة في شركتنا لأكمال تنفيذ اعمال ال DCS للوحدة اعلاه .</p>	95%	وحدة تكرير جوية رابعة بطاقة 70 الف ب/ي (تشغيلي)
<p>تم تزويد إدارة المشروع بجدول محدث بالأسعار من قبل الشركة المقاوله (UNIS) وتضمن الجدول زيادة كبيرة بالأسعار وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد بين ممثلي شركتنا والشركة المقاوله للفترة من 21-24 / 4 / 2023 في جمهورية تركيا حيث أصبح السعر الجديد (394,500,000 يورو (حصة شركة UNIS فقط) أي يفارق زيادة (34,113,078) يورو عن السعر الذي تم التفاوض عليه خلال الاجتماع المنعقد من قبل الشركة المقاوله بتاريخ 21 / 6 / 2023 والبالغ (360,386,922) يورو و يفارق زيادة (154,004,487) يورو عن قيمة العقد الأصلي للمشروع</p> <p>- تم إرسال كتاب من قبل شركتنا الى وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية المرقم (1530) في 26 / 9 / 2023 يتضمن كافة الملاحظات المذكوره أعلاه للتوجيه و عرض الموضوع على أنظار السيد الوزير المحترم وقد حصلت موافقة معاليه على انهاء العقد وإعادة الاعلان.</p>	2%	مشروع هدرجة النفط NHT وتحسين CCR البنزين
<p>حصلت موافقة السيد المدير العام على إعادة الإعلان للمرة الثالثة في 13 / 11 / 2023 .</p>		تجهيز ونصب محطة تخفيض الغاز بطاقة Nm3/hr 45000
<p>ترويج إطلاق المستحقات المالية عن الأستلام الأولي لمحل رقم (2) للعقد أعلاه.</p> <p>- باشرت الشركة المقاوله بأعمال الصيانة بتاريخ 2 / 12 / 2023 .</p>	100%	صيانة طريق التكسير بالعامل المساعد
<p>موقف الشبكة القديمة (المتعارض مع موقع المدينة النفطية) : تم رفعها بالكامل و تسليم قطع الأراضي الى الجهات المختصة في شركتنا .</p> <p>موقف الشبكة الجديدة: عدد الأنابيب المطلوب مدها (5) أنابيب، تم الانتهاء من لحام ومد (4) أنابيب قياس (8،"10"، "10"، "20") و أنبوب قياس (20") نوع بولي أثلين تم أنجازه وادخاله حيز العمل و رفع الأنبوب القديم الى مقر شركتنا كون عائدته الى شركتنا والأعمال المتبقية للشبكة الجديدة هو فقط أعمال العصف الرملي والطلاء للأنبوبين الظاهريين و إنشاء طريق الخدمة الذي يجري العمل عليه حالياً.</p> <p>- ظهور مجموعة جديدة من الأنابيب مختلفة الأقطار خارجة عن الخدمة ومتروكة يستعمل أكثرها لتمرير انابيب بداخلها ، تم الأتفاق مع الشركة المنفذة على تقطيعها ورفعها لتلافي تأخر المشروع ، حيث تم تجميعها خارج قطع الأراضي ويجري حالياً التهييء لتنظيم ملحق عقد لها .</p>	97.9%	تنفيذ تغير مسار الأنابيب في المدينة النفطية واستكمال تجهيز الأنابيب.

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
<p>طلبية الحماية الكاثودية: تم التجهيز وتم ربط المنظومة الدائمة في المستودع وتم تشغيلها تجريبياً جهة المستودع وجهة المصفى وهي داخلة في الخدمة ويجري فحصها شهريا ومتابعتها من قبل كوادرننا.</p> <p>طلبية المواد الميكانيكية: تم التجهيز.</p> <p>طلبية العدادات ومخفضات الضغط:</p> <p>- إحالة الطلبية بتاريخ 2021/11/4 وتم توقيع العقد مع الشركة المصممة والمجهزة شركة T&T الإيطالية بتاريخ 2022 /3 /17 ومصادقة التصميم الاساسية بتاريخ 2022 / 6 / 30 ومصادقة التصميم التفصيلية (D.D) بتاريخ 2023 / 6 / 9 وحاليا قيد التصنيع والتجهيز نهاية كانون الأول / 2023.</p> <p>- تم تشغيل الانبوب بعملية الربط المعجل بتاريخ 2022/ 9 /21 (مدة التنفيذ 60 يوم)</p> <p>- تم الاستلام الأولي الجزئي من قبل لجنة الاستلام الاولي مع تثبيت الملاحظات.</p> <p>- تشكل الطلبيات الاستيرادية نسبة 52.7% من نسبة المشروع.</p>	68.5%	تصميم وتجهيز وتنفيذ أنبوب النفط الخام قياس 32 عقدة
<p>تم غلق الطلبية بعد إن قدمت شركة واحدة عرضها الفني والتجاري بتاريخ 2023 / 11 / 28 و بانتظار استحصال موافقة السيد المدير العام على إعادة الإعلان.</p>		منظومة ازالة الاملاح في مصفى البصرة
<p>قيد تخمين الطلبية من قبل قسم الهندسة والتخطيط.</p>		منظومة ازالة الاملاح في مصفى ذي قار
<p>تم رفع كتاب الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة/وزير النفط المحترم بتاريخ 2023 / 11 / 19 لأستحصال موافقته و توصية شركة نفط البصرة على ان تكون نقطة سحب مضخات المشروع أعلاه من قناة وحدة تعاملات المياه الأولية/كرمة علي التابعة لشركة نفط البصرة كون المشروع مجاور لها وبذلك تكون نقطة السحب من نفس القناة المشتركة مع شركة نفط البصرة و بانتظار توجيه سيادته ، علماً أن استملاك الارض لم يحسم لحد الان.</p>		تصميم وتجهيز وتنفيذ مأخذ مائي جديد في كرمة علي
<p>تم إعادة تنقيح الطلبية وقيد تحديد موقع المشروع من قبل قسم الهندسة والتخطيط.</p>		تصميم وتجهيز وتنفيذ وحدة تحلية بحرية طاقة 600م3/سا
<p>نسبة انجاز الاعمال المدنية والكهربائية 100%</p> <p>- اعمال ربط الكهرباء بين معدات الوحدة 100%</p> <p>- اعمال ربط الالات الدقيقة 100%</p> <p>- اعمال نصب معدات الوحدة 99.7%</p> <p>- اعمال الانابيب الخارجية 98%</p> <p>- اعمال الربوطات الداخلية 98%</p>	99.9%	تنفيذ وحدة التحلية البحرية طاقة 100م3/سا
<p>التريث بالمشروع لحين معرفة موقف مشروع المأخذ المائي في كرمة علي حسب هامش السيد معاون المدير العام في 2023 / 10 / 22 وذلك لعدم استملاك ارض المشروع اعلاه.</p>		تصميم تجهيز وتنفيذ وحدة تصفية مياه من كرمة علي سعة 2000م3/سا وتنفيذ اعمال تهيئة الموقع

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
<p>المشروع متوقف منذ 2020 / 9 / 19 لحين انجاز اعمال تفعيل الاعتماد من جديد وحسب كتاب شركتنا المرقم 423 في 2022 / 2 / 8 ولم يتم تفعيل الاعتماد لغاية الان.</p> <p>-أستلمت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب الفريق الكلفوي الوزاري متضمن مبلغ تخمين (استرشادي) لقيمة مواد المشروع المتبقية وبدورها عكست الكتاب أعلاه الى إدارة شركتنا العليا لدراسة الموقف وفق المستحدثات ولأخذ الاجراء المناسب وبما يحقق تنفيذ توجيه معالي السيد وزير النفط و حسب هامشه المثبت على كتاب وزارة التخطيط.</p> <p>-تمت إجابة دائرة الدراسات والتخطيط و حسب كتاب شركتنا المرقم 1245 في 2023 / 7 / 27 يتضمن الكلفة التخمينية (الأسترشادية) التي قام بها الفريق الكلفوي لتعديل الأسعار العقدية للفقرات غير المجهزة وفق اسعار السوق وحسب كتاب دائرة العقود والتراخيص البترولية المرقم 1537 في 2023 / 4 / 30 .</p> <p>- اجتمع المجلس الوزاري للطاقة بناء على ماعرضته وزارة التخطيط بكتابهم في 2023 / 7 / 10 حيث اصدر المجلس توجيهاته وحسب القرار المرقم (23065) لكل من وزارة (النفط والتخطيط) لأخذ مايقضى كلا بحسب تخصصه واعلام المجلس بالتوصيات لأخذ القرارات المناسبة وكما ورد بكتاب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في 2023 / 8 / 12.</p>	71.5%	استكمال تنفيذ وحدة معالجة المياه الصناعية بطاقة 1750م3/سا وتنفيذ أعمال إضافية متعلقة بالتنفيذ
<p>قيد توقيع العقد من قبل شركة المشاريع النفطية.</p>		تصميم وتجهيز وتنفيذ خزانات النفط الخام سعة 30000 م3 لكل خزان
<p>تم اكمال اعمال ربط منظومة الحماية الكاثودية كهربائياً بالمصفي بنسبة 80%.</p> <p>- اعمال تجفيف الانبوب متوقفة و تم مفاتحة شركة خطوط الأنابيب النفطية لغرض بيان امكانياتها في تجفيف الأنبوب.</p> <p>- الابعاز الى المقاول من قبل لجنة الاشراف والمتابعة لتهيئة نقطة الربط خارج المصفي حال طلبت ذلك علما ان استجابة المقاول بطيئة جداً.</p>	98%	استكمال تجهيز و تنفيذ انبوب الغاز الطبيعي (18) عقدة طول 10 كم من شارع الزبير الى مصفى البصرة
<p>توقف الشركة المنفذة عن العمل وبدون مبرر عدا استئناف بسيط للعمل ولبضع ايام في الأشهر السابقة حيث ان كادر العمل المنفذ كان قليل جدا لا يناسب حجم العمل المطلوب مع عدم تواجد ممثل رسمي للشركة المنفذة في الموقع او مهندس مختص للمتابعة بالاضافة الى عدم توفر الاليات المطلوبة لأتمام الاعمال المتبقية والتي تمثل الأعمال المدنية والميكانيكية للمشروع وكذلك عدم أكمل طلاء وتثقيب مقاطع الحديد المفصلة عند التنفيذ ما يؤثر سلباً على العمل علما ان المدة التعاقدية للمشروع انتهت بتاريخ 2022 / 5 / 6.</p> <p>- تم توجيه أذار الى الشركة المقاول بتأريخ 2023 / 4 / 26 لتنفيذ كافة التزاماتهم التعاقدية علما ان الانابيب داخله في الخدمة والاعمال المتبقية تخص اعمال المساند.</p> <p>- تم رفع كتاب من قبل وزارة النفط /دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في 2023 / 11 / 5 للسيد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الشركات المحترم بضرورة الابعاز الى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع لأستئناف العمل واكمال الاعمال المتبقية بأسرع وقت لأهمية الموضوع وارتباطه بسلامة الانابيب الداخلة في الخدمة في المصفي .</p>	89%	استكمال تنفيذ الأنابيب الرابطة للوحدات الجديدة في مصفى البصرة
<p>أستلام الاعمال المدنية للمشروع من قبل لجنة الاستلام الاولي.</p> <p>- العمل مستمر على أكمال تحويل أنابيب (S.S).</p> <p>-أكتمال تصنيع المواد الاستيرادية الخاصة بالتحويل أعلاه و تم شحنها الى الموقع.</p>	99%	تصميم وتجهيز وتنفيذ وحدة معاملة مياه المراجل 300 م3/سا مع تنفيذ أعمال تهيئة الموقع
<p>تم الانجاز الميكانيكي للمشروع مع وجود بعض الملاحظات والعمل جاري عليها من قبل الشركة المقاوله .</p> <p>- تم انجاز فعالية pre-commissioning</p> <p>- استمرار التوقف بالعمل من قبل الشركة المقاوله بسبب مطالباتها المالية الناتجة عن غرامات ارضية ولم يتم حسم الموضوع لغاية الان من قبل قسم العقود والمشتريات. علماً أن المشروع في مرحلة الـ (commissioning).</p>	91%	تصميم تجهيز وتنفيذ وحدة نتروجين وتنفيذ اعمال تهيئة الموقع طاقة 450NM3/hr

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شركة كولدن اكس وذلك لأخلالها بالتزاماتها التعاقدية.	8.4%	تجهيز وتنفيذ معمل البراميل الحديدية مع تنفيذ أعمال تهيئة الموقع ومتطلبات تنفيذ المشروع.
تم الاستلام الاولي لكافة وحدات المشروع بعد ان تم حل كافة المعوقات التي حالت دون اكمال أعمال الاستلام من خلال الطرق القانونية . - عدم استجابة الشركة المنفذة للمطالب المتكررة من قبل لجنة الاشراف والمتابعة بخصوص انهاء كافة المتعلقات الخاصة بمرحلة الاستلام النهائي والاصرار الواضح على هدر الوقت علما ان الاعمال المتبقية هي فقط فعاليات التدريب والاستلام النهائي.	94%	تحديث سيطرة الدهون
أستمرار أعمال (Pre-Commission) و (Commission) والتشغيل التجريبي لمعدات الوحدة. - العمل على صيانة صمامات محطة الغاز للمشروع ولم يكتمل العمل عليها لحد الآن. - استلام ومطابقة المواد المجهزة. -تشغيل مرجل رقم (1) و (3) وربطهما بشبكة المصفى. - الاعمال المتبقية تمثل تجهيز المواد الاستيرادية (قطع الغيار+الاستبدالية) و الأعمال المتبقية للبناية وفعاليات التشغيل النهائي.	92.1%	استكمال تجهيز وتنفيذ مراحل بخارية عدد/3 طاقة الواحد 100 طن/س وتنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بها .
تم استلام (8) خزانات استلاما نهائياً اما الخزان التاسع هو خزان الماء (3509) والعمل حالياً متوقف في هذا الخزان لحين تجهيز الاصباغ والعمل جاري من قبل قسم العقود والمشتريات على تنظيم طلبية التجهيز من قبل مقاول خارجي . علماً أن نسبة أنجاز الخزان 95% .	99.4%	استكمال تنفيذ اعمال النصب لخزانات عدد/9 في مصفى البصرة
تم انجاز العمل بالكامل.	100%	تجهيز وتنفيذ شبكة الانابيب الرابطة للخزانات عدد/9 في البصرة
تم توفير المبالغ المطلوبة والبالغة (\$1,306,600) او مايعادله بالعملة المحلية لتجهيز باقي المواد الغير المجهزة للمشروع من قبل شركتنا ومن الحساب الأستثماني بعد إن تم أسقاط التخصيصات السابقة من قبل وزارة المالية و إعادتها الى الخزينة العامة و تم ابلاغ شركة المشاريع النفطية وحسب كتابينا المرقمين 14553 في 4/5/2023 و 29706 في 30/8/2023 ونسخة اطلاع للسيد الوكيل ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة علماً إن شركة المشاريع النفطية لم تتخذ أي إجراء لغاية الان و بدون مبرر رغم تأكيداتنا المستمرة و آخرها في 24 / 9 / 2023.	99%	تصميم واعداد طلبيات مواد خزائين كرويين وتنفيذ كافة اعمال متطلبات المشروع مع مضخات عدد 2/ عقد EPC سعة 250م3 لكل خزان
تم الاستلام الأولي للخزانات والعمل جاري في اجراءات الاستلام النهائي حيث تم استلام الخزانات (2104FA,TKO1A ,01B) استلاما نهائيا اما خزانات النفط الخام الثلاثة(2101FD,FE,FC) لم يتم الاستلام الاولي لها بسبب خروج مادة النفط الخام من اعلى الخزان والعمل جاري على تنظيف الخزان (2101FC) من المنتج حيث تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية وشركة المعدات الهندسية الثقيلة لبيان توفير امكانية تنظيف الخزانات وقد اعتذرت شركة المشاريع النفطية و لم ترد اجابة من شركة المعدات الهندسية الثقيلة لحد الان وتم التنسيق بين هيئة الانتاج و قسم الهندسة والتخطيط على أعداد طلبية بهذا الخصوص.	98%	عقد EPC تصميم وتجهيز وتنفيذ خزانات جديدة عدد/9 لمصفى البصرة وذي قار

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
<p>ادخال الهدروكوبون الى كافة مقاطع الوحدة وتشغيل مضخاتها وصولا الى DIH والحصول على Ron= 74</p> <ul style="list-style-type: none"> - بدء العمل على ادخال المعلومات الى منظومة DCS لبرنامج Feed and gas driers sequence من قبل كوادر شركتنا. - استئناف فعاليات ادخال الهيدروكربون للوحدة بعد تشغيل منظومة الشعلة. - توقيع العقد الخاص بأعمال تشغيل وحدة الازمرة من قبل شركة UOP بتاريخ 26 /11 /2023. 	99%	<p>متطلبات تنفيذ اعمال مشروع وحدة الازمرة في مصفى البصرة طاقة 11 الف ب/ي</p>
<p>القيام بجولات متابعة اعمال النصب في الموقع من قبل كادر الفريق وكذلك زيارة أماكن خزن المعدات الواصلة الى الموقع من الابراج، مبادلات، خزانات، مفاعلات وغيرها من المعدات .</p> <ul style="list-style-type: none"> -الاستمرار بفعاليات التشييد الموقعي (Construction)وكالتى : - استمرار تنفيذ الاعمال المدنية من اعمال اكمال البنايات الهيكلية كبنائات الادارة الرئيسية وبنائات محطات الكهرباء الرئيسية والثانوية والمخازن والمطاعم والابنية الخدمية الاخرى والتي وصلت مراحل متقدمة جداً تداخلت مع اعمال اختصاصات أخرى كالكهرباء وغيرها. - استمرار تنفيذ ونصب الهياكل الحديدية لحاملات الانابيب (Pipe Racks)المختلفة وبنسب عالية جداً . - استمرار اعمال تنفيذ شبكات الانابيب تحت الارض المختلفة ولعدة منظومات منها منظومة التصريف ومنظومات الفحص ومنظومات تصريف مياه الامطار وشبكة ماء الحريق وماء الشرب وغيرها . - البدء بنصب الهياكل مسبقة التصنيع (Modules)بعد وصول اول وجبة للموقع. - الاستمرار بأعمال نصب الابراج واوعية الضغط المختلفة وكذلك نصب الافران الحرارية ونصب اول وعاء LPG . - الاستمرار بتنفيذ الخزانات وبطريقة Jacking حيث تمت المباشرة بتنفيذ سقوف قسم من خزانات DOME . - الاستمرار بتنفيذ الاعمال الكهربائية ومنها ما تم إنجازه في محطة التحويل الكهربائية الرئيسية للمشروع GIS , ونصب المحولات الرئيسية . - المباشرة بتنفيذ فعالية الربط الكهربائي وتجهيز القدرة الكهربائية الرئيسية من قبل وزارة MOE من مد القابلات الرئيسية وتنفيذ نصب الابراج الاضافية اللازمة لاستعمال الربط الرئيسي للكهرباء. - تنفيذ المرحلة الاولى من اعمال تنفيذ شبكة الانابيب الرابطة مع شركة المشاريع النفطية وبواقع ثلاث خطوط انابيب هي الغاز الجاف , الماء الخام , ماء تصريف الفوائض Brine . -استمرار استلام عقود الشراء والعدد الكلي حالياً (966)عقد. - استمرار بفعاليات الفحص المصنعي FAT الخاص ب (DCS system) مع شركة JGC,HDEC,Yokogawa والاجتماعات تدار Remotely. - الأستمرار في حضور أتماعات Construction الأسبوعية و أتماعات Bi-weekly meeting بخصوص المواد الكيماوية و أتماعات Field engineering الأسبوعية و أتماعات أختيار 2year spare parts بحضور الاختصاصات المعنية. - نسبة الأنجاز المالي 60% . 	65.4%	<p>مشروع التكسير بالعامل المساعد</p>

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
--------------	---------------------------	-------------

موقف المشروع	نسبة الإنجاز الحالي	أسم المشروع
--------------	---------------------------	-------------